

监理工作联系单

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-002

致：扶摇建设工程（西安）有限公司（施工项目部）

主题：关于施工工序调整事宜

内容：

1、原定施工计划安排：北京锐业制药（潜山）有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目3个施工屋面，即2#楼、1#楼、综合仓库同时进行检修通道、支架安装完成工程量80%进行分项验收，验收合格后再进行组件安装。

2、由于1#楼厂房正在生产且屋顶有漏雨现象，避免造成不必要的责任，现要求施工单位对正在施工的2#楼屋面作为试点进行支架，组件安装，验收合格后再进入下一个屋面施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：13-12-01

日期：2021-08-02

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位