

监理工作联系单

工程名称： 合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-00

致： 浙江泰辉新能源科技有限公司

合肥融捷能源材料有限公司 2.3MWp 分布式光伏发电项目项目施工部

事由： 关于台风天做好安全工作

内容：

根据气象预报未来三天台风“烟花”将登陆，预计将会对本项目施工造成影响，现要求贵方做好防范台风工作，保证施工安全，避免造成损失，项目现场做到以下要求：

- 1、屋面有分散的组件立即固定，没有分散的不再分散，做好保护措施，放置避风处。
- 2、屋面施工材料收集统一堆放至避风处。
- 3、屋面施工垃圾及时清理干净。
- 4、台风期间禁止一切吊装、安装施工，保证人员安全。

以上内容根据现场情况，做好相应安全准备工作，保证项目施工及人员安全。

监理项目部(章)：

监理工程师：

日

期：2017年7月23日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。