

监理工作联系单

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1598.67kW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致： 浙江苏源电力工程有限公司

主题：关于预防强台风“烟花”来临的相关事宜

内容：

根据气象部门预报，今年第六号强台风“烟花”24日-25日在我国东部沿海登陆，目前尚不能排除对本区的危害，为确保现场施工人员、设备、材料的安全，特作如下要求。

- 1、现场吊装到屋面的组件要立即分散并及时安装牢固，；
- 2、逆变器等设备开箱后及时安装固定，并做好防雨淋措施；
- 3、支架等其他材料放置在避风位置，托盘等施工垃圾及时清理；
- 4、施工人员须正确佩戴安全帽等安全防护用品，防止发生意外；
- 5、吊装作业、电焊作业等特种作业人员必须持证上岗，项目负责人要密切关注天气变化，合理安排施工。

以上事项请务必落实执行

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师： _____

日 期： _____