

监理工作联系单

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：江苏宜安建设有限公司施工项目部

抄送：常熟新必奥光伏科技有限公司业主项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

贵单位承建的【常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目】。受台风影响，未来一周将持续出现雷雨大风天气，监理项目部特提出以下几点，要求贵项目部引起重视：

- 1、已吊装的分散的组件尽快安装完成，严禁直接放置在支架上或虚拧固定。
- 2、清理屋面组角护角等施工垃圾，检查屋面排水沟及排水口，确保畅通无堵塞。
- 3、出现 6 级以上风力应一律停止露天高处作业，人员进入安全的场所内躲避。
- 4、加强对施工人员的安全教育，做好个人安全防护措施。

施工单位应及时关注天气预报，做好管理工作，如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工单位应负全责。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 7 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建