

监理工作联系单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-GZLX-SY008

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由：进度事宜

目前本项目已进入验收收尾阶段，根据升压站施工合同要求你单位承包的升压站工程要求在规定的工期内全部完成，但升压站工程还有剩余工程量未完成，未达到合同签订要求。业主单位已多次提醒并已支付相关施工工程款项要求你单位进场施工，但你单位至今还未安排人员进行施工。

经业主、监理单位现场管理人员检查发现，升压站还有装饰工程、室外场地平整、站内道路等相关施工未完成，目前施工进度严重滞后，经业主单位决定要求你施工单位及时完成升压站剩余工程量，具体要求如下：

- 1、按照合同要求施工方立即安排人员进场施工，及时完成升压站相关剩余工程量（装饰工程、室外场地平整、站内道路等），完工后及时报验业主及监理单位进行验收。
- 2、本项目的消防、防雷接地验收也在施工合同范围内，由你单位进行完成相关验收工作，要求施工单位及时完成相关工作。

如施工单位未按照上述要求进行施工，后果自负！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022.6.15

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。