

监 理 联 系 单

工程名称：沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：浙江众能工程技术有限公司苏讯施工项目部

事由：关于现场安全事宜

内容：你单位承包施工的《沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目》：
1#厂房屋面尚未加固完成，且支架及检修通道未安装完成及验收，建设单位及我监理方多次强调屋面加固完成，且分部分项验收完成后方可吊装组件，今日巡视时发现你方未经过建设单位及监理单位同意私自施工吊装组件，屋面未加固完成，易造成房顶损坏、塌方等问题，具有极大的安全隐患，现要求你方立即将吊装的组件吊运到地面，存放至材料放置区域，且过程中造成的损失由你方承担；

抄送：海宁科茂微电网技术有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：(章)

日期：2021年10月07日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。