

监理工作联系单

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-004

致：浙江众能工程技术有限公司（施工项目部）

主题：关于施工现场安全、质量、进度事宜

内容：

1、现场施工材料桥架、检修通道、扁铁至今未到，严重影响施工进度，要求你单位尽快安排材料到场计划，以免影响后期施工进度。

2、目前施工进度严重滞后，你单位应视情况增加施工人员，如未在合同工期内完成工程量，所造成的一切损失由你单位全部负责。

3、现场安全隐患较多，2#楼屋面防护围栏必须尽快做好，现场管理人员做好每日安全技术交底，加强施工人员的安全意识。

4、施工资料至今未见，前期资料、施工过程资料抓紧报审。

5、分部分项验收、现场吊装必须通知监理到场，未经验收擅自进入下道工序或者未经许可擅自吊装将进行罚款，所造成的一切后果和损失有你单位负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师  日期：2021.12.16

日期：2021.12.16

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位