

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-LXD-001

主送: 深圳市粤润通吊装运输有限公司

抄送: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司

主题: 关于报验前期资料的相关事宜

内容: 要求施工单位报验以下前期资料以完善开工条件。

1. 各项施工管理制度、相应的施工方案、应急预案、施工组织设计报验;
2. 安全技术交底、三级安全教育报验;
3. 计量器具、仪表报验;
4. 特殊工种/特种作业人员资质报验;
5. 施工单位资质、管理人员资质、项目经理授权委托书等报验;
6. 经过专家评审的风机吊安装方案报验;
7. 经过专家评审的深基坑施工方案报验;

以上资料打印 4 份, 项目经理签字盖章后 2 天内报验到监理项目部, 否则影响后续风机吊装进度, 将对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 张北

日

期: 2021 年 09 月 09 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-LXD-002

主送: 深圳市粤润通吊装运输有限公司

抄送: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司

主题: 关于整机质量验收的相关事宜

内容: 2021年9月24日施工单位申请监理项目部和主机厂家对整机进行质量验收, 整机初验后存在以下问题:

- 1、塔筒底部防雷接地扁钢与基础环防雷接地钢筋焊接部位没有进行防腐处理;
- 2、塔筒内的标识牌没有张贴;
- 3、塔筒之间高强螺栓力矩线不清晰;
- 4、机舱内卫生清理不到位;
- 5、配电箱内防火封堵不到位。

类似问题监理工程师和主机厂家专业工程师多次口头提出, 都没有引起施工单位的足够重视, 现要求施工单位逐条进行整改, 自检合格后报监理项目部进行最终验收。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期: 2021年09月24日



本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。



扫描全能王 创建

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-LXD-003

主送: 深圳市粤润通吊装运输有限公司

抄送: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司

主题: 关于深基坑开挖存在安全隐患的相关事宜

内容: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司 5#机位塔筒至箱变之间的低压电缆沟开挖时, 深基坑开挖放坡不符合规范要求, 而且基坑四周没有进行任何防护措施, 泥土塌方和箱变基础倒塌的安全风险较大。

以上事宜施工单位必须引起足够重视, 严格按照深基坑专项施工方案执行, 否则发生任何安全问题, 监理单位不负任何连带责任。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日期: 2021年09月30日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建