

监 理 联 系 单

工程名称：沭阳国凯新能源 10.1556MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：

ZHJL-LXD-004

致：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：你单位承包施工的《沭阳国凯新能源有限公司 10.1556MW 屋顶分布式光伏发电项目》：监理在现场发现以下问题：

1：经我方监理在现场巡视发现梦纱屋面导轨安装有部分紧固件未紧固及有个别未有紧固件，现要求你单位自查整改，整改完成后报监理方验收合格后方可安装组件；

2：所有导轨安装完成的屋面部分未报验就安装组件的监理方一律不认可。

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：

日期：2021年10月17日



扫描全能王 创建