

## 监理工作联系单

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：04

主送：江苏天力建设集团有限公司施工项目部

抄送：上海南能新能源科技有限公司

主题：关于尽快组织施工的相关事宜。

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目原定于 2022 年 2 月 9 日进场复工，然而迟迟未进场施工，相关施工材料也未到场，后续工作的实际进度为零。根据施工进度安排，施工进度已严重滞后。望贵公司尽快开展后续施工工作，并做好进场人员防疫、安全、技术交底，确保工程保质保量如期并网发电。否则由此造成的一切损失由贵公司承担，望知悉。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：李俊平

日

期：2022.2.23

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建