

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-GCLXD-001

致：四川仕麟建筑工程有限公司（施工项目部）

主题：关于一标段光伏区施工进度事宜

内容：

一标段光伏区支架基础管桩已开始施工，经现场监理人员巡视检查发现，现场引孔机、打桩机机械及施工人员较少，施工进度较滞后，无法满足本项目的工期要求。

现要求施工单位增加打桩设备及施工人员尽快进场施工，推进施工进度，达到 1230 并网目标。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2021.11.16

责任单位签收：

施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：