

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-GCLXD-004

致: 四川仕麟建筑工程有限公司 (施工项目部)

主题: 关于一标段光伏区施工进度事宜

内容:

在 2021 年 12 月 02 日监理例会上你单位保证: 一标段光伏区在 12 月 06 日开始每天引孔 500 个、打桩 400 根。现经监理人员检查发现 12 月 6 日现场引孔、打桩数量未能达到你单位保证的数量。

现要求你单位及时增加引孔、打桩设备进场施工, 加快施工进度, 达到 1230 并网目标。

监理单位 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日

期:

2021.12.07