

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-005

致：湘能楚天电力科技有限公司（广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部）

主题：关于升压站设备构支架施工进度事宜

内容：

升压站设备及相关设备构支架材料已进场几日，相关设备构支架从昨天到今日仍未进行安装，已影响后续施工进度。要求施工单位及时安排人员进行安装升压站设备的构支架，加快施工进度，避免影响后续施工。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

