

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-014

致：四川仕麟建筑工程有限公司（施工项目部）

主题：关于一标段光伏区增加现场电气施工人员进场事宜。

内容：

经监理项目部人员巡视检查发现，一标段光伏区电气施工进度严重滞后，并网容量较少，根据 2022 年 3 月 02 日专题例会要求一标段并网容量要求达到 30-40MW，但目前光伏区并网容量约为 19MW，远远未达到业主单位要求的并网工程量。

针对以上问题，现要求施工单位立即增加足够的电气人员进场，电气人员限期 21 日上报业主、监理项目部，22 日上午业主、监理项目部将对现场电气人员清点人数，否则将按照业主相关考核制度进行处理。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.03.20



责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：