

监理工作联系单

项目名称：正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-ZDTQGF02-LXD-03

致：四川苏源环保工程有限公司正大天晴 0.8MW 屋顶分布式光伏发电项目部

事由：关于进场施工资料等相关工作完善事宜

内容

本项目已进场多日，贵部现场工作还存在以下问题：

- 1、进场开工资料未及时提交报审；
- 2、相关进场材料/构配件/设备未报验；
- 3、相关工序未及时报验；
- 4、会议精神落实不到位，每周一开会不能及时参加，未请假；
- 5、现场文明施工较差，垃圾没做到每日“工完料净场地清”；
- 6、材料堆放凌乱，使用的防水贴片到处都是，其它如是；
- 7、配重块防水贴未按防水施工工艺要求施工。

请贵部根据以上问题，认真交底，认真落实，以免影响整个工期进展。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2021.11.10



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。