

监理工作联系单

项目名称：大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-ZDTQGF02-LXD-01

致：四川苏源环保工程有限公司正大天晴 0.8MW 屋顶分布式光伏发电项目部

事 由：关于尽快安排施工进场的事宜

内 容

贵部自 2021 年 9 月 26 日签订施工合同至今，根据现场布置情况，已过去半个多月时间，至今未进场施工。按照贵部的施工计划情况来看，每月的施工计划很难按期完成，可能会导致工程进度滞后。现要求你部于 2021 年 10 月 18 日前必须进场，尽快筹备，安排合理施工人员、机械的投入，并要求贵部提前上报本项目的施工组织设计、专项方案、施工进度计划、管理及特种作业人员资质等进场开工资料，争取按合同施工计划顺利完工。

如有进场延误，监理部将对贵部按 2000 元/天进行考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。