

# 监理工作联系单

项目名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84KWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：BXGF-SND-LXD-001

致：上海道发能源科技有限公司施耐德（广州）591.84KWp 屋顶分布式光伏电站项目部  
事由：关于开工资料报审及进场材料报验等事宜

内容：

本项目目前已经开工多日，但贵部至今未上报项目相关的开工资料。为不影响工程总体进展，请你部接到联系单后着手准备将该项目的施工组织设计、各专项施工方案、施工总进度计划、单位资质、特种作业人员资质、安全管理等相关前期管理文件（具体待报审文件目录内容详见附件）尽快上报到项目监理部进行审核，完成开工手续。

另外，组件、电缆、支架、桥架、接地材料等均已到场，请贵单位项目部完成相关材料报验及开箱检查报审等工作，完善项目进场材料检查验收程序等工作。

此

致！

附：《XX 项目施工单位前期报审资料目录》

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2021.12.19



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

附件：

## XX 项目施工单位的前期报审资料目录（推荐）

- 1、施工单位的资质、管理人员任职资质；
- 2、质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
- 3、施工组织设计（项目管理实施规划）；
- 4、各个专项施工方案，各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并进行审查；
- 5、技术交底已进行；
- 6、施工图已会检；
- 7、分包单位资格审查文件；
- 8、施工安全预案；
- 9、防暑降温夏季或防寒保暖冬季施工方案以及特殊施工环境下的施工方案；
- 10、施工计划进度；
- 11、质量验收及评定项目划分表；
- 12、特殊工种、特殊作业人员的上岗证、操作证；
- 13、试验（检测）单位资质审查文件；
- 14、计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- 15、施工进度计划、物资材料计划、人员及设备计划。