

监理工作联系单

项目名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84KWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：BXGF-SND-LXD-002

致：上海道发能源科技有限公司施耐德（广州）591.84KWp 屋顶分布式光伏电站项目部
事由：关于重新排布施工进度加快施工进度事宜

内容：

根据近来施工情况来看，贵部施工进度相对缓慢，主要表现在厂房加固进度情况，每日推进相对较慢。依照业主公司精神指示，本月底须完成并网发电，但根据贵部目前施工情况，可能无法按指示精神完成。望贵部针对现场情况重新组织安排施工计划，克服困难，统筹规划，提高施工效率，争取本月底前完成并网发电前的所有准备工作。

此
致！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2021.12.19



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。