

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-003

主送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄送：长兴智旺新能源科技有限公司

主题：关于现场屋面施工停止等影响施工进度相关的事宜

贵部自 2022 年 4 月 13 日以来至今未安排人员进行对三、四期屋面光伏区施工，且厂房加固施工自行停工超过 5 天，现场基本无任何施工进展，施工任务安排不周密，进度缓慢，严重影响总体工期推进工作。

现要求贵部于抓紧安排施工人员进场施工，周密安排施工部署，不得影响项目整体工期节点要求。

另要求贵部尽快上报三、四期项目的施工组织设计、专项方案、安全应急预案、合理施工进度计划、管理及特种作业人员资质、检验试验单位资质等进场开工资料，完善开工各项准备工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2022 年 04 月 15 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。