

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-009

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于组件及加固材料等的成品保护事宜

内 容：

监理巡查发现，现场的组件等入场设备材料未做好成品保护，存在以下问题，其它进场材料及设备同此要求：

- 1、5#厂房东南侧组件的纸箱外壳积水严重，并已浸湿内纸箱和组件表面。
- 2、加固区域钢管、连接板等原材直接放置于露天，表面已开始生锈。



以上问题要求贵司落实好成品保护措施，不得因未做好设备及材料的成品保护而造成质量问题。对成品保护不力的，损失由贵司自行承担。若收到工作联系单后2日内未落实成品保护措施的对贵司进行2000元考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022年05月01日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。