

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-012

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于加快施工进度方面事宜

内 容：

根据目前施工进度和材料到货情况来看，本工程施工进展缓慢，进度相对滞后，将影响到整个工程按既定节点推进完成。部分材料/设备到货较迟，如逆变器到货，与原计划到货时间偏差较大，且可能存在不确定因素；电气人员配备不足。鉴于此，为满足相关节点工程顺利完成，现作出如下要求：

- 1、及时跟踪材料/设备到货时间，并要求厂家尽快安排发货。
- 2、对相应专业人员不足的及时补充到位。
- 3、纠偏进度滞后的原因，合理利用人力、物力、财力。
- 4、在确保质量安全的情况下按计划完成相关工作量。

贵司在接到联系单后，希望贵司加大力度，采取有效措施，积极与材料/设备厂家沟通，增派相关专业人员，将滞后的工期抢回来，确保进度的按节点有序进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2022年05月06日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。