

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-014

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于要求周密安排计划、加快施工进度的事宜

内 容：

根据目前整体进度来看，进展方面有以下几个原因：

1、余下并网柜及并网电缆迟迟未到货，根据天能厂本月底或下月初停电时间来安排，可能无法完成。

2、部分材料未到货，比如增补桥架，将影响逆变器接线工作安排。

3、电气人员配备不足，重点工作班组分组较少，比如电缆敷设。

4、逆变器安装一半停滞，已完成厂房桥架未完成全部安装，电缆通道施工较慢。

5、施工计划不周密，安装工作不能持续进行，紧后工作衔接不上，施工较松散。

鉴于此，为满足工程顺利完成，争取早日完成并网验收，现作出如下要求：

1、及时跟踪材料/设备到货时间，并要求尽快到货。其它所缺主要材料尽快补充。不得影响安装进度。

2、增加电气作业人员和班组，分析滞后的原因，周密安排。

3、相关安装工作能一次完成，不得脱节，衔接到位。

请在接到联系单后，加大力度，采取有效措施，积极协调，材料进场和电气人员安排，紧密部署，确保工程进度有序进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。