

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-015

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于并网柜施工无土建基础图纸事宜

内 容：

并网柜基础已施工，但到目前为止未见并网柜基础施工图纸，现场无设计图纸作为施工及验收依据，无相关施工工艺参照。根据 3 月 23 日图纸会审会议纪要要求设计单位提供并网柜及电缆沟的土建图纸，经现场多次催促，到目前仍未提供或答复。为不影响现场施工进度和施工质量，以及验收要求，请贵单位尽快要求设计单位出具并网柜及电缆沟施工的土建图纸，并在 3 日内书面回复。若未及时回复，将对贵司针对本项工作下达停工指令，直到此项设计工作确认完成后再复工，相应后果贵司自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2022 年 06 月 01 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。