

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-019

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于三、四期并网柜并网前相关事宜

内 容：

贵司在本工程三、四期并网柜拼接过程中，存在以下问题：

1、拼柜前基础检查验收程序缺失，无记录自检。

2、拼好柜的个别并网柜出现母排未套相色绝缘套管，母排绝缘卡不匹配，并网柜体间接缝过大等问题。

3、并网柜及其附属设备隔离开关、母排、断路器、低压开关等必须按国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）进行相关电气设备交接试验。

4、低压并网交流电缆及逆变器交流电缆必须按第3条标准进行相关电缆交接试验。

5、电气设备接地电阻交接试验必须按第3条标准进行交接试验。

6、其它相关安装工艺及质量问题。

7、并网柜拼接前做好相关停送电安全组织措施和技术措施准备，并在现场落实到位，务必确保安全并网。

以上安装质量问题及未完成事宜应在并网前全部闭环完成。施工现场管理及施工技术人员应认真落实《并网柜拼接方案》、《电缆专项施工方案》及贵部所报相关电气施工方案、设计要求及国家规范要求施工，并履行工序报验手续，必须符合工程质量验收要求。如因出现质量缺陷或问题未闭环，对设备运行安全造成影响，以及未通过验收的，产生相关事宜，贵司自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李大强

日 期： 2022年06月26日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。