

监理工作联系单

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: YZSY-ZHJL-003

致: 常州天合智慧能源工程有限公司 (总包项目部)

内容: 本工程施工人员已入场, 但因资料审批流程未完成, 开工令暂未下发。施工人员可做些前期准备工作, 但禁止从事施工主体工作。否则一切责任后果自行负责。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2021 年 6 月 15 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工作联系单

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: XGPP-ZHJL-001

致: 扬州申曜新能源科技有限公司

内容:

- 1、本工程开工报审资料: 施工组织设计、施工方案、总(分)包企业资质、项目管理人员资质、特种作业人员资质、入场设备报审、全套施工蓝图、施工总体进度计划、安全技术交底、安全考试、保险单(建安一切险、第三者责任险、工伤保险或意外伤害险)已全部审批完成。
- 2、图纸会审、设计交底已完成。
- 3、本工程施工人员已入场, 共计 13 人。
- 4、本工程施工首批材料已入场。
- 5、安装厂家厂内安全培训已完成。
- 6、安全、技术交底工作已完成。
- 7、业主方安全考试已完成。
- 8、现已具备开工条件, 上报建设单位项目管理部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王立杰

日期: 2022年6月10日

监理项目部

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理工作联系单

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: YZSY-ZHJL-002

致: 常州天合智慧能源工程有限公司 (总包项目部)

事由: 入场材料 $\Phi 140 \times 5$ 钢管质量问题

1、内容: 今日入场 $\Phi 140 \times 5$ 钢管铁锈严重, 必须除锈防腐后方可使用。若违规使用, 将对施工进行考核。施工单位承担后续一切责任。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 孙海

日期: 2022年6月12日

扬州申曜新能源科技有限公司
天富龙后续4MW分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



扫描全能王 创建