

监理工作联系单

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-003

致：上海道发能源科技有限公司总包施工项目部

抄送：常熟新必奥光伏科技有限公司业主项目部

事由：关于消缺整改事宜

内容：

目前项目施工已接近尾声，监理人员在现场检查中发现以下问题：

- 1、有部分组件（第一批）背板线较长，背板线未绑扎掉落在屋面上；
- 2、3#、7#逆变器接地线铜鼻子未压紧，7#逆变器雨棚螺丝松动；
- 3、有个别的桥架底座损坏，电缆桥架未与屋面防雷网做可靠接地；桥架盖板应粘贴或喷涂警示标语；
- 4、逆变器交、直流电缆穿管未防火封堵，交流电缆两端应挂电缆标识牌；
- 5、屋面东南角区域一个方阵组件排列不整齐，压块缝隙较大；
- 6、屋面东边中间天窗右侧区域漏水，应尽快查找漏水点进行修补；
- 7、逆变器及上下爬梯位置应粘贴安全警示标牌；
- 8、施工人员离场前应将屋面清扫一遍；

以上问题要求施工单位引起重视，尽快完成消缺整改工作，人员进入厂区时要严格遵守厂区防疫要求，同时做好自身防护。

后附部分问题照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022年04月22日



