

监理工作联系单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-LXD-003

致：苏州舒怀电力设备有限公司：（施工项目部）

主题：项目进度以及并网手续

内容：我监理单位同建设单位在对施工进度检查中发现以下问题：

1、现场施工进度与开工前期提交的施工进度计划表中的进度存在一定的滞后，电缆桥架安装制作与直流电缆敷设工作已经脱离原施工计划。

2、现场已经进入电气施工作业阶段，现场施工资料要按照现有的施工进度及时提交，不及时提交，后期我监理单位撤场后，将不再接受你单位任何资料的审查签字工作。

3、按照 epc 总承包合同，项目要在 8.31 日前并网发电，电网的沟通协调工作要抓紧开展，避免因手续问题导致并网发电日期脱后，造成你单位经济损失。且建设单位盖章流程需要 5 天时间，你单位要合理规划安排时间。

请贵单位重视以上问题，确保项目能顺利按期并网发电。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 8 月 18 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建