

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：苏州新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-LXD-04

致：苏州舒怀电力设备有限公司：（施工项目部）

主题：项目并网进度及项目工程进度

内容：截止目前（2022.8.27），项目进度依然存在滞后情况，现场并网手续方面也在同时开展相关工作，你单位要统一协调统筹现场并网手续以及其余全部施工作业。按照会议纪要-07 中的会议精神，按时完成会议纪要中各关键节点的工作，在拿到建设单位盖章全套并网资料反馈后一周内完成项目并网工作以及项目全部施工作业。

后附 会议纪要-07

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 2022 年 8 月 27 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-07



会议地点	苏州舒怀电力设备有限公司会议室		会议时间	2022.8.25
会议主持人	范毅	会议主题	项目并网发电相关沟通会	
本次会议参会单位及人员： 建设单位：上海能源建设集团有限公司：范毅 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：闫鑫 总包单位：苏州舒怀电力设备有限公司：杨瑞兴、卢海洋 本次会议内容： 1、总包单位统筹本项目的并网发电办理以及公关工作安排，总包单位已于8月25日向建设单位提交并网发电前的需要建设单位盖章的全套资料，建设单位要抓紧协调全套并网资料的盖章工作，然后反馈至总包单位进行并网手续的办理工作。 2、总包单位承诺在拿到建设单位反馈的盖章并网资料手续后，一周内完成本项目并网发电工作，在8月28日前完成所有并网电网材料的收集准备工作，8月29日提交全部资料至电网部门。 3、鉴于高温天气对于现场施工的影响，由总包单位提出相关函件，由建设单位、监理单位进行审核。 4、总包单位要同步统筹推进并网手续外的工程其余施工作业。				
主送单位	上海能源建设集团有限公司			
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2022.8.25

