

监理工作联系单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-LXD-005

致：苏州舒怀电力设备有限公司（施工项目部）

主题：项目进度以及并网手续

内容：我监理单位依照你单位提供的施工进度计划表对比现场实际施工进度发现，你单位现场施工进度存在严重滞后，要尽快增加现场施工人员，确保项目尽快完成现场所有施工作业。你单位要加快并网手续的办理工作，相关并网手续材料已经反馈至你单位 6 天，望你单位按照会议精神尽快完成并网手续。

请贵单位重视以上问题，确保项目能顺利按期并网发电。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期：2022 年 10 月 2 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建