

监理工作联系单

工程名称:亚旭电子科技(江苏)有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-004

致: 苏州淞吴电力科技有限公司

抄送: 京能源深(苏州)能源科技有限公司

主题: 关于隐蔽工程报验相关事宜

内容:

监理工程师 5 月 16 日对三厂屋面电缆桥架检查发现,局部桥架内有扎丝、螺母、铁屑等,现要求施工单位在桥架盖板安装前,对现场所有桥架进行检查,杂物清理后将电缆顺直排布在桥架内,并按规范要求绑扎后报监理项目部验收,经验收合格后方可进行盖板安装,请贵司及时落实整改。

项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。