

## 监理工作联系单

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—LXD—002

致：中国电建集团湖北工程有限公司赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）项目部

事由：关于加强风机基础回填质量的事宜

内容：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）项目已经完成 7 台风机基础的混凝土浇筑工程，目前部分机位正在进行回填工作，经监理检查发现部分机位回填过程中，没有按图纸、规范要求分层夯实，部分回填料含水量率、粒径较大不符合要求，给后序风机吊装安装带来了不可预测的安全隐患。

以上问题要求认真落实责任整改到位，加强风机基础回填土的质量管理，严格按图设计要求：《基础施工完成应立即回填，回填应分层压实，分层铺厚度 200mm，最大粒径 $\leq$ 200mm，回填土容重不应小于 18KN/m<sup>3</sup>，压实系数 $\geq$ 0.94，浮石及气孔空隙率较大的岩石不得作为回填料，回填土不应含有植物残体、垃圾等杂》施工。

监理项目部（章）

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2022 年 8 月 13 日

签收：

签收人：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份