

监理工作联系单

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—LXD—006

致：中国电建集团湖北工程有限公司赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）项目部

事由：关于集电线路塔基基础护坡砌筑质量事宜

内容：目前赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）集电线路基础护坡砌筑开始施工，经监理巡视检查发现部分基础护坡砌筑过程中，没有严格按照图纸要求施工，部分水泥砂浆填充不实有空洞现象，存在一定质量安全隐患，在此特要求你单位加强对分包单位护坡施工的质量管理，并对施工班组强化技术交底，严格按照图纸设计要求施工。如不严格按照规范及图纸设计要求进行施工将重新整改并加以考核。

具体要求：

- 1、护坡基座当处于风化岩层上时应先清除表面的风化层，当处于土层上时应放在原状土上；
- 2、砌筑用的石料尽可能就地取材，石料强度不得低于 MU20；
- 3、砌料应相互紧靠，缝隙必须用 M7.5 水泥砂浆填满；
- 4、待砌体用砂浆达到设计标号 70%后，方可回填土；
- 5、基础中心至护坡顶部内侧的距离 A：位于塔腿上方的护坡根据塔位具体情况而定，但基础中心至护坡距离不应小于基础半底盘宽+0.5 米；
- 6、位于塔底腿下方的护坡，A 应大于或等于基础的高度。

以上注意事项依据设计图纸《护坡施工图 NA011981S—T0201—05》

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日期：2022 年 11 月 20 日



签收：

签收人：吴思祺

日期：2022 年 11 月 20 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。