

表 B. 10 质量考核通知单

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—B. 10—001

被考核单位	中国电建湖北工程有限公司	考核日期	2022 年 7 月 13 日	考核金额	10000 元
<p>考核原因及内容：</p> <p>考核原因：集电线路 35KV 第二回路 2N34 塔基基础未经验收私自浇筑</p> <p>内 容：2022 年 7 月 13 日分包单位直接通知监理说集电线路 35KV 第二回路 2N34 塔基基础要验收，并且分包项目负责人马飞直接到项目部来接验收人员（包括总包和监理），但总包人员未到现场，到 2H34 塔基现场后，监理发现已经浇筑完了。此事严重违反《建筑工程质量管理条例》的第三十条等规定和本项目施工管理制度的规定，为了加强施工管理，遵守好国家法律、法规，要求施工项目部对 2N34 重新进行返工，并考核 10000 元。</p> <p>上面的问题分析：</p> <ol style="list-style-type: none">1、报验的流程错误，应该分包单位马飞不是直接口头（应该有《质量自检验收报告单》）向总包单位项目部报验，总包单位项目部向监理单位项目部报验。2、没有经过自检验收合格（或者经过验收合格），私自进行下道工序。 <p>以上工序要求立即返工，重新报验！</p> <p style="text-align: right;">项目监理机构（章）： 总监理工程师： _____ 专业监理工程师： _____ 日 期： _____</p>					
<p>建设单位意见：</p> <p style="text-align: right;">建设单位（章）： 项目代表： _____ 专业工程师： _____ 日 期： _____</p>					

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存两份。

