

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JLLX-003

致：四川垚州建设工程有限公司 施工项目部：

主题：关于现场施工人员不足及施工人员交底不到位事宜

内容：

1、贵单位组织施工队伍正式进场至今，现场施工队施工人员安排混乱，开工至今每日平均工时不足 3/人，且多日无故停止施工作业，导致现施工进度严重滞后于合同进度计划 2022 年 5 月 31 日具备并网条件，现要求贵单位重视该事宜，增派施工队伍施工人员，对剩余工作进行施工，并在 2022 年 6 月 7 日前具备并网条件，避免贵单位因工期滞后原因，导致合同违约，导致不必要损失。

2、现场施工人员不固定，施工人员技术交底工作落实不到位，导致现场组件安装个别方阵组件安装偏差较大，需贵单位对进场施工人员做好相关技术交底工作并对组件安装偏差较大的方阵进行整改，避免出现返工现象。

针对以上问题，请贵单位收到通知后即刻对增派施工人员并对施工人员加强技术交底工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：

2022年5月31日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。