

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-003

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于通知单回复及后续施工相关事宜

内容：

监理项目部于 2022 年 6 月 28 日下发的监理通知单（编号 002），贵单位还未回复，现监理项目部要求贵单位尽快落实整改并附图片回复，为确保项目顺利进行，后续施工需做好以下几点：

- 1、新进场员工要购买意外保险，做好安全培训（新老员工），报监理项目部审核；
- 2、厂区相关人员反映，之前办公楼屋顶施工噪声较大，后期屋面材料搬运要做到轻拿轻放，人员上下办公楼严禁大声喧哗；
- 3、为确保项目施工及后期运维安全，宿舍楼及办公楼楼梯间爬梯需加防护笼；
- 4、吊装作业施工前 24 小时要书面通知监理项目部；
- 5、新工序施工前要给施工人员做好安全技术交底；
- 6、施工资料要和现场施工进度同步，监理撤场后施工资料将不会进行补签；
- 7、现阶段支架安装已接近尾声，进场的支架、混凝土支墩等材料还未报审，为避免影响后续支架安装验收，申请进度款，贵单位要尽快向监理项目部报审，否则支架安装工程将不予验收。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 6 月 20 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。