

监理工作联系单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于组件安装事宜

内容：

由你贵单位承建的＜廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目＞，现阶段支架安装工程已结束，马上将进行组件安装作业，现监理项目部要贵单位注意以下几点：

- 1、特种作业人员必须持有效操作证上岗；
- 2、参加吊装作业人员应安全培训合格后方可作业；
- 3、施工现场设吊装作业安全员，对吊装现场进行安全防护；
- 4、生产车间组件吊装时，应在屋面搭设吊装平台，以免对屋面防水层造成破坏；
- 5、光伏组件从地面吊装屋顶的后，应及时分散到安装作业区，禁止集中堆放，分散的光伏组件当天必须全部固定完成，以免夜间大风，造成不必要的损失；
- 6、组件安装前要给施工人员做好安全技术交底，光伏组件搬运需两人平抬，禁止一人肩抗、后背、头顶；
- 7、光伏组件安装时，禁止脚踩、手压、坐卧或将安装工器具放置在组件表面，禁止尖锐物体与组件接触。

施工单位应做好现场安全管理工作，如在组件安装过程中发生以上情况，将对贵单位进行经济考核。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：南玉泉

日期：2022年7月13日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。