

监理工作联系单

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-005

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：廊坊博熙光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于施工进度事宜

内容：

由贵单位承建的<廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目>，监理人员已下发的监理通知单（编号:004），贵单位迟迟未安排人员整改，现监理项目部要求贵单位以下几点：

- 1、直流电缆敷设前要对生产车间屋面组串未按照图纸施工的组件进行整改，严格按照设计图纸施工。
- 2、尽快安排人员制作电缆桥架底座，催促电缆桥架及接地扁铁等材料进场，以免影响施工进度；
- 3、如更换施工人员，进场前要提前购买人员保险，给人员做好安全技术交底；
- 4、后续施工要合理安排施工人员，加强现场管理，加快施工进度，在8月30日前完成全容量并网。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022年8月17日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。