

监理工作联系单

工程名称：珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHGL-ZHJL-JXM8-004

致：珠海博熙光伏科技有限公司（业主单位）

上海道发能源科技有限公司珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目项目部（承包单位）

事由：关于现场验收事宜

内容：

因目前施工现场仍有部分工作未完成，如组件直流电缆未敷设完成、接地网施工未完成、逆变器未接线、未进行自检和消缺整改等，预计整个项目完成还需要 10 天左右的时间，为确保工程的质量良好，根据目前的现场情况，暂时无法进行初步检查验收，建议具备条件时再进行检查验收。

另外，因监理人员现场服务合同到期，准备 2022 年 09 月 13 日后撤场，望施工单位继续做好项目的收尾工作。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



2022 年 09 月 12 日

本表一式___份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。