

工作联系单

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-WFKR-003

致：江苏华湛电力安装工程有限公司

主题：质量、进度相关事宜

内容：

经 6 月 23 日收到蓝图检查你单位施工的山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目支架导轨安装施工存在一下问题：

- 1、支架导轨安装夹具间距与图纸不符；
- 2、部分导轨未安装、部分导轨未连接、导轨未按照设计按照；
- 3、夹具没有进行拉拔试验；
- 4、3#厂房加固截止现在完成 70%左右，证件安装人员未进场；

现要求施工单位严格按照施工计划节点提前安排支架、组件安装施工人员进场对支架安装进行整改消缺事宜，限 3#车间加固完成前组织组件安装施工人员进场。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理单位（章）：山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目

项目负责人：张电光
日期：2022.6.25

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份