

监理工作联系单

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-004

致：浙江宏临电力建设有限公司（施工项目部）

事由：关于施工质量、进度事宜

内容：

厂房屋面施工已接近尾声，经协商沟通原计划于6月26日前并网柜拼柜完成，6月30日前具备并网条件并完成并网工作，因施工单位与厂房停电事宜未达成一致导致工期延误无法按原计划完成并网，项目进度严重滞后！

因你单位施工原因导致项目未按期完工，所造成的损失由你单位全部承担，现要求你单位上报最新进度计划，确定具体并网时间。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022.6.26



注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位