

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-007

致: (主送) 中国电建集团四川工程有限公司项目部

(抄送) 浙江华东建设工程管理有限公司

(抄送) 招远市华达新能源发电有限公司项目部

内容:

现阶段光伏区接地工程、3kV 交流电缆敷设及集电线路工程进展缓慢, 进度严重拖后, 影响本项目工期完成。你单位应制定后期施工进度计划, 采取增加设备和人员投入等赶工措施, 确保不影响本项目并网发电。否则产生的一切损失全部由你单位承担。



项目监理机构 (章)

监理工程师: 张利华

日期: 2023.10.23

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。