

监理工作联系单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-021

致: 浙江华东建设工程有限公司项目部:

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部:

内容: 光伏区及集电线路工程至今没有完工, 监理指令的整改消缺项没有按照要求整改完成, 目前施工基本处于停工状态, 项目负责人长期脱岗, 现要求你单位:

1、光伏区工程要立即按照设计和施工规范规定及要求, 对存在质量安全问题的 3kV 电缆直埋敷设、直流电缆敷设、接地工程等不合格项进行整改, 对存在的工程质量缺陷进行消除。

2、光伏区 4#、7#、28#、30#等方阵没有完成的工程要立即组织施工, 尤其是 3kV 电缆敷设、直流电缆敷设和接地等工程。

3、集电线路电缆井、中间接头井盖板、分支箱基础盖板要立即施工完成; A 线、B 线电缆过路未穿管、中间接头井整改、分支箱接地等整改项必须抓紧完成。

以上问题存在重大质量安全隐患, 你单位要高度重视, 切实履行施工合同, 项目负责人必须常住现场, 保质保量完成剩余工程, 按照监理通知单和联系单要求完成整改, 否则出现任何损失有你单位承担。



项目监理机构(章):

监理工程师: 张新

日期: 2024.06.25

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。