

## 监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-001

致: (主送) 浙江华东工程建设管理有限公司项目部

(抄送) 招远市华达新能源发电有限公司项目部

主题: 关于升压站施工进度及施工资料等相关问题

内容: 目前, 升压站在施工进度及施工资料方面存在以下问题:

- 1、主变基础因无开挖破碎设备, 已停止施工多日, 影响设备安装及调试。
- 2、升压站土建工程至今没有配备资料员, 无任何施工管理技术资料、过程质量验收记录等资料, 影响上级质检站对本项目进行首次质量监督检查。

要求施工单位立即对设备基础进行土方开挖, 完成设备基础施工。配备施工资料员, 补齐升压站土建所有施工资料。



项目监理机构 (章):

监理工程师: 张永峰

日

期: 2023.6.29

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。