

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-003

致: 中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

(抄送) 招远市华达新能源发电有限公司项目部

浙江华东工程建设管理有限公司项目部

内容: 截止到 8 月 5 日, 支架安装完成 2.315MW, 组件安装完成 0.8MW。工期严重滞后, 已严重影响整个项目工程进度, 现要求你单位:

- 1、尽快组织支架材料进场, 确保支架材料不影响安装施工。
- 2、增加安装人员, 采取赶工措施, 按照工期计划完成支架、组件安装。

望你单位切实履行合同义务, 按照合同约定工期完成工程项目, 否则, 将对你单位进行经济考核。



项目监理机构 (章):

监理工程师: 张和

日期: 2023.8.6

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。