

监理工作联系单

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-004

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（施工项目部）

事由：关于现场组件安装事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，因你单位施工导致1块组件破损、4块组件划痕，为避免再次出现类似情况，现要求你单位对现场施工人员加强组件安装技术交底并签字确认，增强成品保护意识，严格按照以下规范要求进行施工：

- 1、组件沿屋面原有角度安装过程中不少于两人一组（严禁单人搬运组件），搬运时竖直搬运（严禁水平搬运）放置组件到支架上。
- 2、相邻两块组件边框间隔不小于10mm。
- 3、必须保持连接器干燥，不要将其它任何金属物体插入连接器内，禁止通过抓住连接器或导线拎起整块组件。
- 4、禁止在组件上站立或者走动；禁止将一块组件跌落在另一块组件上；禁止在组件边框上钻洞，必须保持组件晶片干净整洁。

（详情见附图）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 

日期：2022.7.12

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位

附:



