

监理工作联系单

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-006

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（施工项目部）

事由：关于现场施工进度滞后事宜

内容：

现场桁架安装期间厂房业主要求施工单位提供桁架荷载报告，并要求重新加固现场桁架，由于施工单位与厂房业主沟通不及时项目已暂时停工，导致工期严重滞后，现要求施工单位严格按照项目工期，及时办理并网手续以及与厂房业主沟通停电事宜，确定具体停电时间，争取9月15日该项目能够具备并网条件，月底之前完成并网工作。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022.09



注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位