

监理工作联系单

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1KWP 屋顶分布式电站项目

编号：-ZHJL-005

主送：浙江西子联合工程有限公司

抄送：天津博熙光伏科技有限公司

主题：关于电器施工事宜

1 • 工程已进入电器施工阶段，电缆敷设已基本完毕，电缆头制作要按照规范要求做好电缆足够预留，电缆头制作要求做工精细美观施工规范。

2 • 电缆安装前要求检测电缆绝缘。绝缘合格后按图纸要求接入对应的并网柜，并及时安装线号牌。

3 • 检测组串开路电压，并做好记录。

4 • 逆变器警示标识牌，电缆标志桩尽快安装。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李永良

日期：2022年10月21日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

