

监理工作联系单

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-JNSM-LXD03

致: 江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

主题: 关于材料设备进场进度及施工人员的相关要求

内容: 根据目前施工进度滞后, 施工人员少的问题提如下要求:

1、根据施工计划, 目前支架到货一部分, 组件和逆变器还没有到货, 材料进场日期严重滞后, 已影响施工进度, 要求你单位根据施工计划尽快组织设备、材料进场。

2、目前施工人员不足, 设备材料进场后, 要根据防疫要求增加施工人员, 交叉作业, 确保工期不延误。

以上要求望你单位认真落实, 如影响工期将进行严厉考核。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日期: 2022.3.23

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

