

监理工作联系单

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-JNSM-LXD04

致: 江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

主题: 关于屋面施工的相关要求

内容:

1、屋面安装时剩余的木拖盘、纸箱、塑料薄膜以及塑料包装带等物品要及时清理,防止大风天气吹落到楼下,防止下雨堵塞屋顶排水管道。

2、已开箱摆放在支架上的组件,当天要安装完成,防止异常天气对组件造成损坏或发生安全事故。

3、12#、18#、19#屋面的基础墩表面不平的,要在支架安装前进行打磨修复,不符合要求的要更换,新浇筑的混凝土基础要用水养护,且不得低于 7 天。

4、吊装到屋面的材料、设备不准集中堆放,要及时分散。

以上要求望你单位认真落实,否则将给予经济考核。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:

2022.6.1

注:本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建