

监理工程师联系单

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：江苏苏美达电力运营有限公司

主题：屋面整改消缺施工

内容：为有序安全推进江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目整改消缺的进展问题：

从 7 月底三元就要求你单位停止新的施工工序对以完成的 9mw 的屋顶进行消缺整改。截止今日（2022 年 8 月 29 日）经业主及监理多次现场检查仍然存在一些细小的问题，而且是反复提出的一些细节的问题，整改的不到位。

现经业主单位要求，要求你单位停止一切新的施工工序，全体施工人员全部进行整改消缺

要求仔细检查认真整改。必须在 2022 年 9 月 5 日完成所有屋顶的整改消缺。预期完不成将对你单位进行相应的考核超期未完成考核加倍递增。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：_____

日

期：_____



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。